

Cronoprogramma di contratto - Allegato E

LEGENDA

tempo massimo previsto per le diverse fasi  
viene mantenuto il lasso temporale rappresentato, a partire dalla conclusione della fase precedente  
tempo minimo di 30 giorni nel caso della decorrenza delle autorizzazioni  
possibilità per OAT di rinunciare senza penali, se tempi non rispettati  
e per SBIT di mantenere il contratto pagando penale

fasi concluse nei tempi stabiliti

possibili penali SBIT: totale 63500€:

- scaduta la tolleranza 1: 21000€

- scaduta la tolleranza 2: 21000€

- scaduta la tolleranza 3: 21500€

il pagamento da parte di SBIT di una penale rialinea il cronoprogramma al progresso effettivo del cantiere


Siltamenti del cronoprogramma rispetto all'aggiornamento 16/05/2020 (nostra lettera del 12/10/20, vostra dell'11/01/21)

22at20-23at20: interruzione per blocco via Piave

12at20-11gen21: interruzione in attesa di decisione OAT su ascensore

(\*) in seguito allo slittamento di 114 giorni, il termine per la presentazione in Comune è risultato posticipato al 24/03/2021

92  
92



ESECUTIVI DI CANTIERE	PROGRESSO	PREVENTIVI	PROGRESSO	REALIZZAZ	PROGRESSO	RISORSE	SETTIMANE	PESO		PROGRESSO	
								totale	specifico	contributo	
								772		54,8%	

DESCRIZIONE	PROGRESSO	PREVENTIVI	PROGRESSO	REALIZZAZ	PROGRESSO	RISORSE	SETTIMANE	PESO	PROGRESSO
impianto elettrico di cantiere	10%	100%	10%	100%	80%	100%	2	1	2
cantiere controllo accessi	10%	100%	10%	100%	80%	100%	2	1	2
cantiere impianto idrico	10%	100%	10%	100%	80%	100%	1	1	1
cantiere servizio igienico	10%	100%	10%	100%	80%	100%	2	2	4
cantiere mensa	10%	100%	10%	100%	80%	100%	1	1	1
cantiere spogliatoio	10%	100%	10%	100%	80%	100%	1	1	1
cantiere convogliatore macerie	10%	100%	10%	100%	80%	100%	1	1	1
pulizia e rimozione materiali cantine	10%	100%	10%	100%	80%	100%	3	10	30
pulizia e rimozione materiali magazzini ed appartamenti	10%	100%	10%	100%	80%	100%	3	3	9
OAT rimozione impianti elettrici	10%	100%	10%	100%	80%	100%	3	2	6
OAT rimozione impianti idraulici	10%	100%	10%	100%	80%	100%	3	1	3
OAT rimozione impianti gas	10%	100%	10%	100%	80%	100%	3	1	3
OAT eliminazione intonaco pareti	10%	100%	10%	100%	80%	100%	2	4	8
OAT rimozione pareti interne	10%	100%	10%	100%	80%	100%	4	8	32
OAT riempimenti canne fumarie, cucci scuci, lesioni murature, risarciture	10%	100%	10%	100%	80%	100%	4	3	12
OAT ponteggi interni	10%	100%	10%	100%	80%	100%	3	6	18
OAT demolizione pavimenti e sottofondi	10%	100%	10%	100%	80%	100%	2	20	40
OAT demolizione sola legno	10%	100%	10%	100%	80%	100%	2	20	40
costruzione piano ed installazione gru	35%	100%	35%	100%	30%	100%	6	2	12
OAT costruzione nuovi solai travi ed angolari acciaio	10%	100%	10%	100%	80%	100%	3	20	60
OAT costruzione nuovi solai armature metalliche	15%	100%	15%	100%	70%	100%	2	20	40
OAT costruzione nuovi solai getto cls	10%	100%	10%	100%	80%	100%	4	2	8
OAT portale sala formazione principale (12 fasi transitorio)	10%	100%	10%	100%	80%	100%	4	4	16
realizzazione 7 piani vano ascensore	35%	100%	35%	50%	50%	100%	4	6	24
ponteggio lato Via Garibaldi 38	10%	100%	10%	100%	80%	0%	3	3	9
ponteggio lato Via Dei Quartieri	10%	100%	10%	100%	80%	0%	3	3	9
ponteggio interno cortile	10%	100%	10%	100%	80%	0%	3	3	9
OAT letto demolizione	10%	100%	10%	100%	80%	0%	4	4	16
OAT facciata lato via Garibaldi 38	10%	0%	10%	0%	80%	0%	3	4	12
OAT facciata lato via Dei Quartieri	10%	0%	10%	0%	80%	0%	3	4	12
OAT predisposiz. elettrica, audio, video, rete sotto intonaci strutturali	10%	50%	10%	100%	80%	0%	4	4	16
OAT consolidamento con intonaci strutturali piano terra e piano primo	10%	100%	10%	100%	80%	0%	4	6	24
OAT posa rete riscaldamento	10%	100%	10%	100%	80%	0%	2	4	8
OAT letto formatura materiali	10%	100%	10%	100%	80%	0%	2	2	12
OAT letto montaggio orditura principale	10%	100%	10%	100%	80%	0%	4	4	16
OAT letto montaggio pacchetto perline-isolante-tegole	10%	100%	10%	100%	80%	0%	4	4	16
OAT serramenti esterni controlata	10%	0%	10%	0%	80%	0%	2	4	8
OAT facciata cortile lato Via Del Carmine	10%	0%	10%	0%	80%	0%	3	4	12
OAT facciata cortile lato Via Dei Quartieri	10%	0%	10%	0%	80%	0%	3	4	12
OAT facciata cortile lato Via Garibaldi	10%	0%	10%	0%	80%	0%	3	4	12
OAT serramenti interni	10%	0%	10%	0%	80%	0%	2	11	22
OAT serramenti esterni	10%	0%	10%	0%	80%	0%	2	6	12
OAT impianto di riscaldamento/raffrescamento	10%	0%	10%	0%	80%	0%	4	4	16
OAT impianto idrico	10%	0%	10%	0%	80%	0%	2	5	10
OAT opere interne	10%	0%	10%	0%	80%	0%	3	5	15
OAT impianti elettrici audio, video, rete posa cablaggi	10%	0%	10%	0%	80%	0%	2	4	8
realizzazione cabina trasformazione elettrica	10%	0%	10%	0%	80%	0%	2	4	8
impianti elettrici parti comuni	10%	0%	10%	0%	80%	0%	2	5	10
OAT impianti sanitari rete	10%	0%	10%	0%	80%	0%	2	5	10
OAT massetti portaplacchi	10%	0%	10%	0%	80%	0%	3	3	9
OAT cartongessi pareti interne	10%	0%	10%	0%	80%	0%	3	4	12
OAT cartongessi soffitti interni	10%	0%	10%	0%	80%	0%	2	3	6
OAT pavimentazioni interne	10%	0%	10%	0%	80%	0%	2	9	18
OAT decorazioni interne	10%	0%	10%	0%	80%	0%	2	5	10
OAT posa corpi illuminanti interni	10%	0%	10%	0%	80%	0%	2	5	10
riciccolo cortile	10%	0%	10%	0%	80%	0%	4	5	20

DIAGRAMMA GANTT RIFERITO ALLA SOLA ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

